



# RAPPORT D'INTERVENTION POST CRUE

DU 17/10/2024



## SOMMAIRE

### Table des matières

1- Rappel de l'évènement .....	2
2- Bilan .....	2
3- Détail par commune .....	2
3.1- Chaponnay.....	2
3.2- Communay .....	- 3 -
3.3- Marennnes.....	3
3.4- Saint Symphorien d'Ozon .....	- 4 -
3.5- Sérézín du Rhône .....	- 4 -
3.6- Simandres.....	- 5 -



## 1-Rappel de l'évènement

Date : 17 octobre 2024

Pluviométrie

Commune	Pluie (en mm)
<b>Chaponnay</b>	113
<b>Communay</b>	107
<b>Saint-Symphorien d'Ozon</b>	104

Type : débordement cours d'eau / érosion/ coulée de boue

## 2-Bilan

Commune	Nombre d'interventions	Bilan financier
<b>Sérézín-du - Rhône</b>	4	4000 € TTC
<b>St-Symphorien d'Ozon</b>	3	8320 € TTC
<b>Simandres</b>	6	8189 € TTC
<b>Communay</b>	6	8686 € TTC
<b>Marennnes</b>	3	186 € TTC
<b>Chaponnay</b>	2	1518 € TTC

## 3-Détail des interventions faites ou à venir, par commune

### 3.1- Chaponnay

Problème	Type (PI ou Complémentaire)	Montant	Date d'intervention
<b>Erosion agricole : Nettoyage voirie Claudius Berry</b>	Complémentaire : enlèvement de la boue et passage d'une balayeuse	Nettoyage boue : 984 € TTC Balayeuse : 534 € TTC	18 octobre 2024 et 24 octobre 2024
<b>Suivi Dalot Vernatel</b>	PI : vérification écoulement et surveillance des réseaux et de l'ouvrage	Déplacement d'embâcles pendant le suivi puis sortie des branches par la commune	13 mai 2024



## RAPPORT D'INTERVENTION POST CRUE DU XX/XX/202X

## 3.2- Communay

Problème	Type (PI ou Complémentaire)	Montant	Date d'intervention
Comblement Noue des Pins	Complémentaire : curage	4992 € TTC	30 et 31 octobre 2024
Erosion agricole : Nettoyage voirie	Complémentaire	930 € TTC	18 octobre 2024
La Salla : stockage insuffisant, ruissellement de la nationale et du chemin d'accès (terrains et chemins aux départements)	Complémentaire : curage prévu	Analyse des sédiments : 1514 € TTC <b>Curage : devis à venir</b>	Janvier 2025
Comblement du fossé chemin de Genevrey	Complémentaire : curage et aménagement fossé	1250 € TTC	28 novembre 2024
Ruissellement agricole : remplissage d'une piscine par la boue	Complémentaire : <b>Travaux</b> pour récupérer l'eau dans le bassin du Hameau des Pins (création de merlons de protection)	Levé topographique, proposition d'aménagements par BE puis travaux par entreprise	1 <sup>er</sup> trimestre 2025
Comblement du bassin chemin de la prairie	Complémentaire : <b>curage à prévoir</b>	Analyse des sédiments : 1410 € TTC Curage bassin : devis à venir	2025

## 3.3- Marennes

Problème	Type (PI ou Complémentaire)	Montant	Date d'intervention
Enlèvement d'embâcles : combe Noyon	PI	Intervention dans le cadre du PPRE : 186 € TTC euros	2 décembre 2024
Curage sédiments du Pont chemin de Poizat	PI	<b>2430 € TTC</b>	Janvier 2025
Curage de la Combe Noyon à prévoir	Complémentaire	<b>Analyse des sédiments : 1410 € TTC</b> <b>Curage bassin : devis à venir</b>	2025



RAPPORT D'INTERVENTION POST CRUE DU XX/XX/202X

### 3.4- Saint Symphorien d'Ozon

Problème	Type (PI ou Complémentaire)	Montant	Date d'intervention
<b>Enlèvement d'embâcles</b>	PI	Intervention en urgence initiée par la commune : 360 € TTC Intervention dans le cadre du PPRE : 1030 € TTC	17 octobre 2024
<b>Bassin chemin de Vénissieux : érosion agricole</b>	Complémentaire : curage bassin et buse prévus	Analyse des sédiments : 1410 € TTC <b>Curage buse : 4271.28 € TTC</b> <b>Curage bassin : devis à venir</b>	Février 2025
<b>Curage sédiments du Pont Lobo</b>	PI	5520 € TTC	30 octobre 2024

### 3.5- Sérézin du Rhône

Problème	Type (PI ou Complémentaire)	Montant	Date d'intervention
<b>Bassin chemin des carrières : érosion agricole</b>	Complémentaire : curage bassin	Analyse des sédiments : 1514 € TTC Rampa : devis à venir	Février 2025
<b>Bassin de la Grande Borne : ruissellement agricole dans la Combe et non dans le fossé du bassin, apport de champs à l'amont</b>	Complémentaire : -Entretien et curage de fossés -Création d'un fossé de drainage -Travaux sur le fossé existant (abaissement de seuils, prolongement à l'amont du fossé)	1250 € TTC	29 novembre 2024
<b>Maison inondée par du ruissellement agricole d'un champ accolé</b>	Création d'un fossé pour guider l'eau vers le bassin de Crapon	Création d'un merlon ou fossé	Voir si intervention prévue par le SMAAVO
<b>Enlèvement d'embâcles</b>	PI	Intervention dans le cadre du PPRE : 1236 € TTC	2024





RAPPORT D'INTERVENTION POST CRUE DU XX/XX/202X

### 3.6- Simandres

Problème	Type (PI ou Complémentaire)	Montant	Date d'intervention
<b>Erosion agricole : Nettoyage voirie Claudius Berry, rues de l'Etang et Grange Basse</b>	Complémentaire	930 € TTC	18 octobre 2024
<b>Bassin route de Limon : problème d'écoulement à l'entrée dans le bassin</b>	Complémentaire : -entretien cunette d'arrivée d'eau par les brigades (ruissellement de l'autoroute) -petit merlon à l'entrée du bassin, léger curage du fossé d'entrée	Brigades : 186 € TTC (PPRE) Rampa : 1250 € TTC	27 novembre 2024
<b>Comblement Combe St-Jean et inondation dans le centre-ville</b>	Complémentaire Curage à venir et travaux d'amélioration de la rétention	<b>Analyse de sédiments : 1514 € TTC</b> <b>Curage : 50000 € TTC</b> <b>Modification exutoire</b> (création d'une surverse, reprise de la grille 3360 € TTC, abaissement de la plaque)	1 <sup>er</sup> trimestre 2025
<b>Ajout d'un aménagement dans l'Inverse pour éviter des inondations par des eaux pluviales</b>	PI	<b>Devis pour busage installé</b>	Janvier 2024
<b>Curage sédiments du Pont de l'Oie</b>	PI	4309 € TTC	30 octobre 2024
<b>Comblement du bassin chemin de Limon et Pinebarra</b>	Complémentaire : curage à prévoir	<b>Analyse des sédiments : 2820 € TTC</b> <b>Curages bassins : devis à venir</b>	2025